

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30-ก.ย.-67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกพิบูล 3 หมู่ที่ 5	กองช่าง	500,000	256,000	51.20	1-เม.ย.-67	เสร็จสิ้น
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใบบุนหวาน ช่วงข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์	กองช่าง	500,000	450,000	90	3-ม.ค.-67	เสร็จสิ้น
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อทิ้งขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์	กองช่าง	300,000	279,000	93	19-มี.ค.-67	เสร็จสิ้น
4	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกระบวยหัวขวาง (ช่วงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - แยกถนน ดอกสำน)	กองช่าง	500,000	475,000	95	19-มี.ค.-67	เสร็จสิ้น
5	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองลิ้ม หมู่ที่ 2	กองช่าง	500,000	480,000	96	28-มิ.ย.-67	เสร็จสิ้น
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนดินเต่า (ห้วยยางฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5	กองช่าง	500,000	494,000	98.80	9-ส.ค.-67	เสร็จสิ้น
7	ซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและเพิ่มประสิทธิภาพ เส้นทางคมนาคมโดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ต้น ตามบัญชีนวัตกรรมไทยเลขที่ 07010014 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 40-014 สายจันทก - ใบบุนน้อย หมู่ที่ 2,4 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	กองช่าง	2,620,000	2,600,000	99.23	18-พ.ย.-67	เสร็จสิ้น
8	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv sytem) จำนวน 8 ตัว บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1,2,3,4,5, ตำบลโพธิ์ อำเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	กองช่าง	499,900	458,000	91.61	6-พ.ย.-67	เสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30-ก.ย.-67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานการศึกษา							
1	โครงการวันออกพรรษา	กองการศึกษา	10,000	10,000	100	17-ต.ค.-67	เสร็จสิ้น
2	โครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567	กองการศึกษา	150,000	150,000	100	20 - 30 ต.ค. 67	เสร็จสิ้น
3	โครงการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2567	กองการศึกษา	20,000	20,000	100	9 -10 พ.ย. 67	เสร็จสิ้น
4	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แพรวาคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567	กองการศึกษา	20,000	20,000	100	20 - 30 ต.ค. 67	เสร็จสิ้น
5	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธาวานบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568	กองการศึกษา	20,000	20,000	100	13 - 15 ธ.ค. 67	เสร็จสิ้น
6	โครงการจัดงานร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2567	กองการศึกษา	30,000	30,000	100	15-พ.ย.-67	เสร็จสิ้น
7	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567	กองการศึกษา	10,000	10,000	100	31 ธ.ค. 67 - 1-ม.ค.-68	เสร็จสิ้น
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567	กองการศึกษา	30,000	30,000	100	13-ม.ค.-67	เสร็จสิ้น
9	โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์จุติสมหาเถรานุสรณ์ วัดรางสีป่าลิ้น ประจำปี 2568	กองการศึกษา	20,000	20,000	100	4 - 5 ก.พ. 67	เสร็จสิ้น
10	โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธาวานบ้านโพธิ์ ครั้งที่ 8	กองการศึกษา	300,000	300,000	100	13 - 15 ธ.ค. 67	เสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30-ก.ย.-67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
1	โครงการป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลโพน	สำนักปลัด	20,000	19,450	97.25	3-ธ.ค.-67	เสร็จสิ้น
2	โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด	37,000				
	วันปิยมหาราช			1,000	100	23-ต.ค.-67	เสร็จสิ้น
	วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร			1,000	100	13-ต.ค.-67	เสร็จสิ้น
	ชนกาธิเบศร						
3	โครงการท้องถิ่นร่วมใจพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด	37,000	6,000	100	28-พ.ย.-67	เสร็จสิ้น
4	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อปท. อำเภอคำม่วง	สำนักปลัด	30,000	30,000	100	1-มี.ค.-67	เสร็จสิ้น
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
1	โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	สาธารณสุข	100,000	90,000	90	18-ม.ค.-67	เสร็จสิ้น
2	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ่น้ำ	สาธารณสุข	5,000	3,000	60	4-ก.ค.-67	เสร็จสิ้น
3	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	สาธารณสุข	50,000	45,000	90	19-ส.ค.-67	เสร็จสิ้น
4	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	สาธารณสุข	5,000	3,000	60	24-ก.ค.-67	เสร็จสิ้น

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30-ก.ย.-67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษขนาดเล็ก		1,000	1,000	100	20-ก.พ.-67	เสร็จสิ้น
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สาธารณสุข	20,000	20,000	100	2-ก.ค.-67	เสร็จสิ้น
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สาธารณสุข	25,000	24,910	99.64	19-ก.พ.-67	เสร็จสิ้น
8	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	สาธารณสุข	4,000	3,600	90	19-ก.พ.-67	เสร็จสิ้น
9	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	สาธารณสุข	1,000	1,000	100	20-ก.พ.-67	เสร็จสิ้น
10	อุดหนุนสำหรับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	สาธารณสุข	200,000	200,000	100	20-ส.ค.-67	เสร็จสิ้น
11	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สาธารณสุข	100,000	100,000	100	20-ส.ค.-67	เสร็จสิ้น